| Anno | Mese/Anno | Codice struttura | Identificazione edificio | Tipo di intervento | Ubicazione | Breve descrizione | Risparmio annuo atteso [kWh/anno] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Novembre/2022 | C15 | sede Direzione Edilizia | Regolazione | Interno | Regolazione illuminazione corridoi e scale su 5-20:30 | 14400 |
| 2022 | Novembre/2022 | A07 | Biblioteca SNA via Derna | Regolazione | Interno | Ripristino del sistema di accensione manuale temporizzato tarabile che bypassa l'orologio | 2392 |
| 2022 | Dicembre2021 Gennaio 2022 | A24 | Museo Egittologico | Sostituzione lampade | Esterno | Sostituzione n.26 faretti a incandescenza con faretti LED-sale museali museo egittologico | 4232 |
| 2022 | Luglio/2022 | A36 | Gipsoteca | Sostituzione lampade | Interno | Sostituzione n. 42 lampade alogene con analoghe a LED sale museali gipsoteca | 7943 |
| 2022 | Novembre/2022 | B68 | Polo Porta Nuova | Sostituzione lampade | Interno | Sostituzione n.27 lampade alogenuri metallici con lampade LED corridoi e sala studio | 24024 |
| 2022 | Dicembre/2022 | D29 | sede ex fisiologia umana via S. Zeno | Sostituzione e regolazione | Esterno | Sostituzione n. 10 apparecchi alogenuri metallici con analoghi a LED, illuminazione esterna | 1291 |
| 2022 | Dicembre/2022 | B55 | Polo Fibonacci | Sostituzione corpi | Interno | Sostituzione n. 50 apparecchi 60*60 corridoio dell'atrio/scale, n. 50 apparecchi a parete corridoio delle aule e n. 24 apparecchi a parete corridoio del laboratorio di fisica, con analoghe plafoniere a LED quadrate o tonde da parete | 24000 |
| 2022 | Dicembre/2022 | B02 | Polo Piagge | Sostituzione corpi | Interno | Sostituzione n.8 plafoniere T8 con n. 8 plafoniere LED locale autorimessa | 300 |
| 2022 | Dicembre/2022 | B02 | Polo Piagge | Sostituzione corpi | Esterno | Sostituzione n.12 plafoniere neon con n. 12 plafoniere LED scale emergenza | 1100 |
| **TOTALE 2022** | | | | | | | **79682** |