Anno	Mese/Anno	Struttura		Tipo di intervento	Ubicazione	Breve descrizione	Risparmio annuo atteso [kWh/anno]
2025	Gennaio/2025	C03	Corridoi secondo piano	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n. 5 apparecchi con tubi neon tradizionali con n. 9 analoghi a LED nei corridoi del secondo piano del Rettorato	285
2025	Gennaio/2025	C03	Sala Prorettori	Sostituzione corpi	Interno	Riqualificazione dell'intera illuminazione della Sala Prorettori con luci dimmerabili a LED	292
2025	Gennaio/2025	D31	Ex Patologia Sperimentale	Sostituzione lampade	Interno	Sostituzione n. 164 tubi T8 neon tradizionale con tubi T8 a LED in tutti i locali interni (eccetto i corridoi) dell'edificio D31	9460
2025	Febbraio/2025	B29	Dip. Farmacia corpo centrale	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n.10 apparecchi con tubi neon tradizionali con n.10 apparecchi LED nei laboratori dell'edificio	2460
2025	Febbraio/2025	C03	Rettorato	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n.4 fari a ioduri da 150 W con n.4apparecchi LED Exenia nella segreteria rettore	1267
2025	Febbraio/2025	D31/D32	Zona esterna e Parcheggio	Sostituzione lampade	Esterno	Sostituzione n.6 lampade ad alogenuri metallici E27 con n.6 lampade corrispettive a LED	6535
2025	Febbraio/2025	D29	Fisiologia	Sostituzione lampade	Interno	Sostituzione n.62 tubi a neon T8 con corrispettivi tubi T8 LED nei locali interni dell'edificio	5409
2025	Marzo/2025	D36	Retrovirus	Sostituzione lampade	Interno	Sostituzione n.85 tubi a neon T8 con corrispettivi tubi T8 LED nei locali interni dell'edificio	6722
2025	Marzo/2025	A22	Dip. Economia	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n.92 apparecchi con tubi a neon con n.107 corpi LED in corridoi (con orologio) /uffici/servizi igienici del primo piano	11169
2025	Aprile/2025	D32	Microbiologia	Sostituzione lampade	Interno	Sostituzione n.46 tubi a neon T8 tradizionali con corrispettivi tubi T8 LED nei locali interni dell'edificio	4063
2025	Aprile/2025	C03	Rettorato	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n.2 piantane a ioduri con n.5 apparecchi LED Exenia nella Sala Galilei	144
2025	Aprile/2025	B10	Palazzina Ridolfi	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n. 18 apparecchi con tubi neon o lampadari tradizionali con analoghi a LED in bagni/spazi comuni/uffici della Palazzina Ridolfi.	555
2025	Giugno/2025	A22	Dip.Economia	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n.80 apparecchi con tubi a neon con n.84 corpi LED in corridoi (con orologio) /uffici/servizi del piano piazza	8555
2025	Luglio/2025	A22	Dip.Economia	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n.33 apparecchi con tubi a neon con n.43 corpi LED in corridoio/portineria del piano terra, con orologio	5936
2025	Luglio/2025	A07	P. via Derna	Sostituzione lampade	Interno	Sostituzione n.114 tubi T8 neon tradizionale con tubi T8 a led nei locali della biblioteca	8615
2025	Settembre/2025	B19	Dip. Agraria edificio B19	Sostituzione corpi	Interno	Sostituzione n.5 apparecchi a neon e n.6 lampade a incandescenza con n.21 apparecchi LED+ n.5 strip LED con sensore di presenza e luminosità nei servizi al piano terra e al primo piano	651
2025	Ottobre/2025	B19	Dip. Agraria edificio B19	Sostituzione corpi	Esterno	Sostituzione n.8 apparecchi con tubi a neon con n.7 apparecchi a LED nel porticato, regolati con orologio	1658
2025	Intero 2025	A03	Bianchi Monzoni	Sostituzione corpi	Interno	sostituzione n.54 apparecchi di cui n. 44 con tubi a neon tradizionali, n.4 faretti a ioduri, n.6 lampade fluorescenti compatte, con n. 57 apparecchi LED dimmerabili, effettuata nei piani terzo e quarto	4400
TOTALE 2025							**78176**